

## Rapport från Kolkata februari 2010

Under januari månad har arbetet kommit igång med byggandet av tegelmuren runt tomten. Den första delen grävs ner 65 cm under nuvarande marknivå. Därefter skall den byggas till en höjd av 125 cm och marken innanför skall fyllas ut och förberedas för byggandet av husen. Den nedre delen av muren kommer att vara 25 cm tjock och den övre 12,5 cm.

